

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرامج السنوية للإستثمار لسنوات 2016 و2017 و2018 و2019

الولاية :  
البلدية :

ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الأولية (بالدينار)	الكلفة المحبنة (بالدينار)	الخطة التمويلية										ملاحظات (القبول الوقيتي / القبول النهائي/ ختم صفقة / فسح صفقة/تعطل الانجاز/ تحيين برنامج/تأجيل البرمجة لسنة لاحقة /ضم المشروع لمشروع اخر/ الغاء مشروع مع ذكر الاسباب ,,,, الخ )		
						تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير موفقة	مساعدات استثنائية	مساعدة موفقة	مصادر أخرى	في طور الدراسات	طلب عروض او ابرام الصفقة	في طور الاجاز	منجز		مشار مع موفقة	مشار مع موفقة
1	بلدية جنوبية	تعميد و ترصيف و تصريف مياه الأمطار	2016	2 154 000	2 154 000	1 700 000	250 000	204 000										تمت اعادة برمجته لسنة 2019 نظرا لوجود أشغال تابعة للديوان الوطني للتطهير و الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه
2	بلدية جنوبية	تهذيب حي الهادي بن حسين	2016	1 500 000	1 500 000			1 500 000										تم الاستلام الوقيتي للأشغال بتاريخ 25/11/2019
5	بلدية جنوبية	بناء قصر البلدية(قسط أول)	2017	700 000	700 000	700 000												تمت المسددة على ديم.قسط الهندسة المعمارية بتاريخ 17/12/2019 و قسط الكهرباء بتاريخ 04/03/2020 وقسط السوائل بتاريخ 08/05/2020 وقسط الهيكل بتاريخ 23/07/2020 والشبكات المختلفة قسط الطاقة
6	بلدية جنوبية	اقتناء معدات النظافة و الطرقات	2017	300 000	305 800	101 800		204 000										الختم النهائي
7	بلدية جنوبية	اقتناء وسائل النقل	2017	146 000	101 104	101 104												الختم النهائي
9	بلدية جنوبية	بناء قصر البلدية (القسط الثاني)	2018	1 335 500		927 500		408 000										تم ضم القسط الثاني للقسط الأول
10	بلدية جنوبية	تهذيب حي بورشدات	2018	2 500 000				2 500 000										تحصلت الموافقة على إذن اداري لتركيز الحضيرة و إعداد الأمثلة التنفيذية بتاريخ 25/09/2020
13	بلدية جنوبية	تعميد و ترصيف و تصريف مياه الأمطار	2019-2016	2 904 000	2 987 528	2 533 528	204 000	250 000										المشروع في مراحل متقدمة من الاجاز
14	بلدية جنوبية	تعميد و ترصيف الطرقات.	2019	750 000	861 000	103 000		758 000										تم رفضه من قبل لجنة الصفقات العمومية وتمت اعادة لترا اعلان طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ اجراءات القراء على الخط بحديقة السباح و حددت تاريخ القسط 28/10/2020
15	بلدية جنوبية	اقتناء معدات صفقة مجمعة	2019	2 361 368	2 569 100			2 569 100										تم اقتناء المعدات عن طريق صندوق القروض.
16	بلدية جنوبية	دراسة جنوبي و الدراسة الفنية للسوق المركزية لسنة 2020	2020	100 000		100 000												تم تعيين مكتب الدراسات الهندسة المعمارية و الهياكل و الكهرباء بتاريخ 17/07/2020
17	بلدية جنوبية	تركيز شاشات عملاقة وسط المدينة	2020	200 000		200 000												تم الاعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة بتاريخ 28/10/2020 و حدد آخر أجل بتاريخ 28/10/2020
18	بلدية جنوبية	تركيز شبكة التنوير العمومي بكل من الهاديية و بالسيطة	2020	400 000		400 000												في مرحلة إعداد الدراسة
19	بلدية جنوبية	تعميد و صيانة شبكة التنوير العمومي وسط المدينة و الدور	2020	39 914		2 914		37 000										في مرحلة إعداد الدراسة
20	بلدية جنوبية	صيانة الطرقات	2020	50 000		50 000												تحصلت الموافقة على طلب التزود بتاريخ 2020
21	بلدية جنوبية	تهيئة بعض الحدائق و شارع البيئة	2020	400 000		400 000												تمت المصادقة ديم.قسط الهندسة المعمارية بتاريخ 23/07/2020
22	بلدية جنوبية	تركيز شبكة تصريف مياه الأمطار بالطرق الرابطة بين العنصرين	2020	200 000		200 000												في مرحلة اعداد الدراسة
23	بلدية جنوبية	تركيز شبكة تصريف مياه الأمطار بمنطقة الطراوية	2020	300 000		300 000												تحصلت الموافقة على الاذن بالأشغال بتاريخ 11/09/2020
24	بلدية جنوبية	تركيز شبكة التنوير العمومي بكل من مناطق السواحل و الانعام	2020	550 000		550 000												في مرحلة اعداد الدراسة
		تركيز شبكة التنوير العمومي بكل من منطلق سوق الجمعة وبن بشير	2020	50 000		50 000												في مرحلة اعداد الدراسة
		<b>المجموع</b>		<b>16 940 782</b>	<b>11 178 532</b>	<b>7 219 846</b>	<b>3 069 100</b>	<b>2 415 000</b>	<b>4 600 000</b>									

(\*) ضع رقم 1 في الخانة المناسبة

(\*\*) حصيلة قسمة الإعتمادات المستهلكة على الكلفة المحبنة للمشروع